

График выполнения работ

На завершение строительства многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения (2-й пусковой этап), (оси 1-2), расположенный по адресу: 153003, Ивановская область, город Иваново, улица Зверева, дом 22, (идентификатор объекта р-10351)

№ пп.	№ пускового этапа (дата окончания)	Наименование работ	Срок выполнения работ (дата окончания)
1	01-01	Подготовительные работы	20.06.2022
	01-02	Демонтажные работы	20.07.2022
	01-03	Разбивка осей	20.07.2022
2	02-01-01	Земляные работы. Фундаменты	20.07.2022
	07-02	Вертикальная планировка	20.07.2022
3	02-01-02	Перекрытия	01.05.2023
	02-01-03	Стены. Перемычки	01.05.2023
4	02-01-04	Кровля	01.06.2023
5	02-01-05	Окна. Двери	01.07.2023
6	02-01-07	Фасад	01.07.2023
7	02-01-06	Ограждения. Лестницы	01.06.2023
	02-01-08	Входы в подвалы. Приямки	01.09.2023
	02-01-10	Входные группы	01.09.2023
8	02-02-02	Отопление и вентиляция	01.09.2023
	02-02-01	Водоснабжение и канализация	01.09.2023
	02-02-03	ГСВ	01.09.2023
9	02-02-04	АПС	01.09.2023
	02-02-05	Электроснабжение и электроосвещение	01.08.2023
	09-01-01	Пусконаладочные работы по электроснабжению	01.09.2023
10	02-01-09	Полы. Внутренняя отделка	01.09.2023
11	04-01	Наружное электроснабжение	01.07.2023
	06-01	ГСН	01.09.2023
12	07-01	Благоустройство	01.10.2023

Начало выполнения работ: со дня заключения договора

Общий рок выполнения работ по Договору: не позднее 31.10.2023 г.

ЗАКАЗЧИК:

Некоммерческая организация «Фонд Ивановской области защиты прав граждан - участников долевого строительства»

Генеральный директор



С.А. Рыбаков/

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «Комплекс-Строй»

Директор



/И.С. Прохоров/