

График выполнения работ

На завершение строительства многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями (II этап), расположенного по адресу: 153003, Ивановская область, город Иваново, улица Красных Зорь, дом 8, идентификатор объекта р- 3803

№ пп	№ локального сметного расчета	Наименование работ	Срок выполнения работ по этапу
1	1-1-1	Подкрановые пути	01.07.2022-20.07.2022
	1-1-2	Расконсервация объекта	30.05.2022-15.07.2022
	1-2-1	Вынос на местность осей трасс	01.05.2023-30.05.2023
2	2-1-1	Кладка стен	01.08.2022-30.03.2023
	2-1-2	Перекрытия и перемычки	01.08.2022-30.03.2023
	2-1-3	Лестницы	01.08.2022-30.03.2023
	2-1-4	Кровля	20.05.2023-30.07.2023
	2-1-5	Проёмы	01.08.2022-30.03.2023
	2-1-6	Лифты	01.05.2023-30.07.2023
	2-1-7	Внутренняя отделка МОП	01.08.2022-01.09.2023
	2-1-8	Полы	01.09.2022-01.09.2023
	2-1-9	Фасад	01.04.2023-01.08.2023
	2-1-10	Входные группы	01.04.2023-01.06.2023
	2-1-11	Электроснабжение жилого дома	20.08.2022-10.10.2023
	2-1-12	Электроснабжение встроенно-пристроенных помещений	20.08.2022-10.10.2023
	2-1-13	Вентиляция	01.09.2022-01.08.2023
	2-1-14	Отопление	01.09.2022-01.08.2023
	2-1-15	Теплоснабжение приточных установок	01.09.2022-01.08.2023
	2-1-16	Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)	01.09.2022-01.09.2023
	2-1-17	Водопровод противопожарный (В2)	01.09.2022-01.09.2023
	2-1-18	Горячее водоснабжение (Т3)	01.09.2022-01.09.2023
	2-1-19	Горячее водоснабжение (Т4)	01.09.2022-01.09.2023
	2-1-20	Канализация хоз-бытовая (К1)	01.09.2022-01.09.2023
	2-1-21	Канализация дождевая (К2)	01.09.2022-01.09.2023
	2-1-22	Автоматизация дымоудаления	10.06.2023-10.09.2023
	2-1-23	АПС	10.06.2023-10.09.2023
	2-1-24	Диспетчеризация лифтов	10.06.2023-10.09.2023
	2-1-25	МГН	01.08.2023-10.10.2023
4	4-1-1	Наружные сети электроснабжения	10.07.2023-10.10.2023
6	6-1-1	Наружные сети канализации	10.07.2023-10.10.2023

7	7-1-1	Благоустройство	01.08.2023-30.09.2023
	7-1-2	Озеленение	01.08.2023-30.09.2023
	7-1-3	МАФ	01.08.2023-30.09.2023
8	8-1-1	Вертикальный транспорт	30.03.2023-01.10.2023
9	9-1-1	ПНР	01.09.2023-01.10.2023

Начало выполнения работ: со дня заключения договора

Общий рок выполнения работ по Договору: не позднее 31.10.2023 г.

**Заказчик:** Некоммерческая организация «Фонд Ивановской области защиты прав граждан - участников долевого строительства»

**Исполнитель:** Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс-Строй"



Генеральный директор

/ С.А. Рыбаков /

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**



Директор

/ Ю.Н.Рог

СОГЛАСОВАНО		
Ф.И.О.	Дата	Подпись
Борисов	08.06.22	<i>[Signature]</i>
Худяков	01.06.22	<i>[Signature]</i>
Шелева	01.06.22	<i>[Signature]</i>