

Форма графика выполнения работ

На завершение строительства многоквартирного жилого дома со встроенным магазином (Первый этап строительства), расположенный по адресу: 153038, Ивановская область, город Иваново, улица Лежневская, дом 213, (идентификатор объекта р-40416)

№ пп	№ локального сметного расчета	Наименование работ	Срок выполнения работ по этапу
1	01-01	Подготовительные работы	01.06.2022 - 01.09.2022
	01-02	Демонтажные работы	01.06.2022 - 01.09.2022
	01-03	Разбивка осей	-
2	02-01-01	Земляные работы. Фундаменты	01.08.2022 - 01.07.2023
	07-02	Вертикальная планировка	01.06.2022 - 01.07.2023
3	02-01-02	Перекрытия	01.08.2022 - 01.02.2023
	02-01-03	Стены. Перемычки	01.08.2022 - 01.02.2023
4	02-01-04	Кровля	01.02.2023 - 01.05.2023
5	02-01-05	Окна. Двери	01.08.2022 - 01.09.2023
6	02-01-07	Фасад	01.03.2023 - 01.09.2023
7	02-01-06	Ограждения. Лестницы	01.03.2023 - 01.09.2023
	02-01-08	Входы в подвалы. Пряжки	01.09.2022 - 01.09.2023
	02-01-10	Входные группы	01.09.2022 - 01.09.2023
8	02-02-02	Отопление и вентиляция	31.06.2022 - 01.09.2023
	02-02-01	Водоснабжение и канализация	31.06.2022 - 01.09.2023
	02-02-03	ГСВ	31.06.2022 - 01.09.2023
9	02-02-04	АПС	01.09.2022 - 01.09.2023
	02-02-05	Электроснабжение и электроосвещение	24.07.2022 - 01.09.2023
	09-01-01	Пусконаладочные работы по электроснабжению	15.09.2023 - 15.10.2023
10	02-01-09	Полы. Внутренняя отделка	01.05.2023 - 01.09.2023
11	04-01	Наружное электроснабжение	15.08.2022 - 15.10.2023
	06-01	ГСН	01.06.2022 - 31.10.2023
12	07-01	Благоустройство	01.08.2023 - 01.09.2023

Начало выполнения работ: со дня заключения договора

Общий срок выполнения работ по Договору: не позднее 31.10.2023 г.