

«30» декабря 2021 года

График выполнения работ

На завершение строительства многоквартирного жилого дома (1-я очередь строительства),  
расположенного по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Володиной, дом 5  
(идентификатор объекта: p-16123)

№ пп	№ локального сметного расчета	Наименование работ	Срок выполнения работ по этапу
1	01-01	Подготовительные работы	17.01.2022 г. - 14.02.2022 г.
	01-02	Демонтажные работы	17.02.2022 г. – 25.03.2022 г.
	01-03	Разбивка осей	02.03.2022 г. – 26.03.2022 г.
2	02-01-01	Земляные работы. Фундаменты	10.03.2022 г. – 20.04.2022 г.
	07-02	Вертикальная планировка	20.04.2022 г. – 25.04.2022 г.
3	02-01-02	Перекрытия	08.04.2022 г. – 15.08.2022 г.
	02-01-03	Стены. Перемычки	11.04.2022 г. – 22.08.2022 г.
4	02-01-04	Кровля	08.08.2022 г. – 30.08.2022 г.
5	02-01-05	Окна. Двери	10.05.2022 г. – 20.09.2022 г.
6	02-01-07	Фасад	10.08.2022 г. – 20.09.2022 г.
7	02-01-06	Ограждения. Лестницы	01.06.2022 г. – 29.08.2022 г.
	02-01-08	Входы в подвалы. Приямки	01.07.2022 г. – 25.08.2022 г.
	02-01-10	Входные группы	01.07.2022 г. – 25.08.2022 г.
8	02-02-02	Отопление и вентиляция	20.06.2022 г. – 31.10.2022 г.
	02-02-01	Водоснабжение и канализация	20.06.2022 г. – 20.09.2022 г.
	02-02-03	ГСВ	20.06.2022 г. – 31.10.2022 г.
9	02-02-04	АПС	20.06.2022 г. – 20.09.2022 г.
	02-02-05	Электроснабжение и электроосвещение	10.06.2022 г. – 20.09.2022 г.
	09-01-01	Пусконаладочные работы по электроснабжению	21.09.2022 г. – 30.09.2022 г.
10	02-01-09	Полы. Внутренняя отделка	01.07.2022 г. – 02.03.2023 г.
11	04-01	Наружное электроснабжение	01.08.2022 г. – 30.10.2022 г.
	06-01	ГСН	01.08.2022 г. – 30.10.2022 г.
12	07-01	Благоустройство	20.09.2022 г. – 11.05.2023 г.

Начало выполнения работ: со дня заключения договора

Общий срок выполнения работ по Договору: не позднее 01.06.2023 г.

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд Ивановской области защиты прав граждан - участников долевого строительства»

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс-Строй»



ЗАКАЗЧИК

/С.А. Рыбаков /

М.п.



ИСПОЛНИТЕЛЬ

/Ю.Н. Пог /

М.п.